



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

– ESTADO DE SÃO PAULO –
CNPJ (MF) 46.634.127/0001-63
Rua Nove de Julho, 304 – Centro – CEP. 18690-023
[Fone: \(14\) 3848-9808](tel:(14)3848-9808), [e-mail: engenharia@itatinga.sp.gov.br](mailto:engenharia@itatinga.sp.gov.br)

Obra: Reforma Cozinha Piloto	Área terreno: 2.883,34 m ²	B.D.I.
Local: Gleba B - Rua Raphael Romano. N°258, Vila Prete, Itatinga/SP	Área de intervenção: 370,43 m	23,00%
Bancos: SINAPI - 09/2025 - São Paulo - CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo - FDE - 07/2025 - São Paulo (Desonerado)		

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.549,93	100,00% R\$ 14.549,93			
2	HIDROSANITÁRIO	R\$ 25.683,07	10% R\$ 2.568,31	80,00% R\$ 20.546,46	10,00% R\$ 2.568,31	
3	FECHAMENTOS E REVESTIMENTO	R\$ 75.759,57	10% R\$ 7.575,96	50,00% R\$ 37.879,79	20,00% R\$ 15.151,91	20,00% R\$ 15.151,91
4	ESQUADRIAS	R\$ 19.341,75			50,00% R\$ 9.670,88	50,00% R\$ 9.670,88
5	PISO	R\$ 69.570,20	10,00% R\$ 6.957,02	30,00% R\$ 20.871,06	30,00% R\$ 20.871,06	30,00% R\$ 20.871,06
6	CALÇAMENTO EXTERNO E DRENAGEM	R\$ 13.338,47		40,00% R\$ 5.335,39	40,00% R\$ 5.335,39	20,00% R\$ 2.667,69
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.838,85	55,00% R\$ 9.811,37	5,00% R\$ 891,94	5,00% R\$ 891,94	35,00% R\$ 6.243,58
Total		R\$ 236.081,84				
Porcentagem			17,57%	36,23%	23,09%	23,13%
Custo			R\$ 41.462,59	R\$ 85.524,64	R\$ 54.489,49	R\$ 54.605,12
Porcentagem Acumulado			17,57%	53,80%	76,89%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 41.462,59	R\$ 126.987,23	R\$ 181.476,72	R\$ 236.081,84

Itatinga, 06 de novembro 2025,

RICALDO MANOEL SILVA
Engenheiro Civil - CREA/SP 5070431839
Diretor de Obras